

		Yes	No
1	Ist der Kontaktschalter der Sprinklerpumpe auf "Automatik" gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ist die Steuerung der Jockey-Pumpe auf "Automatik" gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ist die Schaltfrequenzfrequenz der Jockey-Pumpe normal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sind alle nötigen Absperrschieber geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist die Dieselkraftstoffleitung verriegelt und offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ist der Pumpenraum ausreichend beheizt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ist ausreichend Verbrennungsluft vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ist das Motoröl von Dieselmotorpumpen auf dem richtigen Niveau und ist der Kraftstofftank min. $\frac{3}{4}$ voll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ist das Motorkühlmittel auf dem richtigen Niveau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sind Wasserstand und spezifisches Gewicht für die Dieselmotorpumpen Starterbatterien korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Funktioniert das Batterieladegerät richtig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Ist der Pumpenraum sauber und frei von brennbaren Materialien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ist der Druckluftwasserbehälter - sofern vorhanden - gefüllt und mit ausreichend Druck versehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>